



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



ACTA FINIQUITO RELATIVA AL CONTRATO N°. MSNR-CMOP-R33-10-2019

Acta administrativa que se formula con fundamento en lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y 128 de su Reglamento, para hacer constar el finiquito de los trabajos del **Contrato N° MSNR-CMOP-R33-10-2019**, suscrito entre el municipio de **San Nicolás de los Ranchos, Puebla** y la persona moral **"ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV"**, cuyo objeto fue la realización de la obra denominada **"REHABILITACION INTEGRAL DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, (CENTRO PARA LA ATENCION MUNICIPAL INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"** consistente en:



	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS		
	CAPITULO 1 DEMOLICIONES		
DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECODIDO DE 12 CM.	M3	0.62
DEM035	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	m2	219.70
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		
IMP008	RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN AREA DE AZOTEA	M2	585.25
FOESCO002	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	14.40
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	ML	159.26
APMU015	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	131.54
APPL015	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	79.52
32107	ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE 1:4:2 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM.	M2	537.47
33153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CON RESORTE MANERAL DE CRUZ	PZA	1.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	1134.70



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
UNIDAD DE SERVICIOS

IMP010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLIMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.	M2	585.25
36231	S.Y.C. DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00
CAPITULO 3 SEÑALIZACION			
39020	ROTULACIÓN DE MURO DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA "LEYENDA INSTITUCIONAL " , EN MUROS DE EDIFICIO, INCL. ANDAMIOS A UNA CUALQUIER ALTURA	M2	7.50
39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALETICAS A BASE DE TROVICEL DE 0.40 X 0.15 MTS	PZA	15.00
CAPITULO 4 HERRERÍA			
45115	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS DE 1" x 1/8" EN SENTIDO HORIZONTAL, EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADAS PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1" x 1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO, FIJADOS CON SOLDADURA Y ANCLAS DE ANGULO DE 2"x2"x1/4" DE 5 CM @ 39.6 CM, INCL. SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES EN AREA DE COLOCACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES PARA VENTANAS DE ESTRUCTURA U-1C Y U-2C)	M2	6.76



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE LOS RANCHOS
UNIDOS Y POTENTES



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2019-0000

45132	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA PUERTAS A BASE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS EN SENTIDO HORIZONTAL DE 1 1/2"x1/4" AL CENTRO Y EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADA PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1"x1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO FIJADOS CON SOLDADURA, APOYADOS EN 2 TUBOS DE FO. NEGRO C-40 DE 1 1/2" FIJADOS A ESTRUCTURA. INCL. BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES DE PUERTAS DE ESTRUCTURAS U-1C Y U-2C)	M2	6.00
46040	S. Y C. DE PUERTA DE ALUM. ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1 3/4" DOBLE HOJA C/ VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. INCL. BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE EMPUJE, CHAPAS, MANIJAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION	M2	6.00
46069	S.Y C.DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES	PZA	1.00
EXTRAORDINARIOS			
34010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	39.63
S/C-001	S.YC.PASAMANOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE TUBO DE ALUMINIO DE 2" FIJADO A MURO DE TABIQUE MEDIANTE TUBO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ANCLADO Y ATORNILLADO	M	5.00
S/C-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MCA. TECNOLITE MOD. YDMLLED-1508/65/B	PZA	4.00
55088	S. Y C. DE EXTINTOR DE 9 KG. TIPO ABC	PZA	1.00

Ubicada en la localidad de **San Nicolás de los Ranchos**.

Lugar, hora y fecha: en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día **31 de diciembre de 2019**, se reunieron los **C. Rodolfo Meléndez Meneses**, Presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, el **Ing. Darby Ehyram Rivera Cortes**, en su carácter de Director de obras públicas del municipio y residente de obra del Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, la **C. Roberta Meléndez Casas**, Contralora municipal, la **C. Ing. José Agustín Antonio Ibáñez** en su carácter de representante legal, y el **Ing. José Agustín Antonio Ibáñez**, superintendente de construcción y representante técnico de la empresa **"ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV"** Para llevar a cabo la siguiente diligencia:

Diligencia: se elabora el presente finiquito, relativo al contrato **MSNR-CMOP-R33-10-2019** de la obra pública denominada: **"REHABILITACION DE "LA CASA DEL ABUE" DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, (CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"**, consistente en:

CAPITULO 1 DEMOLICIONES:

DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. M3,
DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS m2, 219.70;



Pág. 1
**DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
UNIDAD Y PROGRESO

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS:

RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO O EN MAL ESTADO EN AREA DE AZOTEA M2, 585.25; FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE. ML, 14.40; CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM. ML; 159.26; APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA M2, 131.54; APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA, M2 79.52; ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE 1:4:2 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM. M2, 537.47; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MINGITORIO DE LATÓN CON RESORTE MANERAL DE CRUZ PZA, 1.00; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA M2, 1134.71; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TIPO CAPFCE: A BASE DE UNIPLAS SBS 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZON DE 0.20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLIMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENSO Y LIENSO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. M2, 585.25; S.Y C. DE CHAPA DE ALUMINIO DE DOBLE MANIJA DE PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO PZA 5.00;



CAPITULO 3 SEÑALIZACION:

ROTULACIÓN DE MURO DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA "LEYENDA INSTITUCIONAL ", EN MUROS DE EDIFICIO, INCL. ANDAMIOS A UNA CUALQUIER ALTURA M2, 7.50; SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALETICAS A BASE DE TROVICEL DE 0.40 X 0.15 MTS PZA, 15.00;

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

CAPITULO 4 HERRERÍA:

HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL SOLERAS DE 1" x 1/8" EN SENTIDO HORIZONTAL, EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADAS PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1" x 1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO, FIJADOS CON SOLDADURA Y ANCLAS DE ANGULO DE 2"x2"x1/4" DE 5 CM @ 39.6 CM, INCL. SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES EN AREA DE COLOCACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES PARA VENTANAS DE ESTRUCTURA U-1C Y U-2C) M2 6.76; HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA PUERTAS A BASE PERFIL ESTRUCTURAL DE REDONDO LISO DE 1/2" @ 12 CM EN SENTIDO VERTICAL Y 2 SOLERAS EN SENTIDO HORIZONTAL DE 1 1/2"x1/4" AL CENTRO Y EN CADA EXTREMO DE LA PROTECCION BARRENADA PARA EL PASO DE REDONDOS, APOYADOS EN CIRCULOS DE SOLERA DE 1"x1/8" DE 12 CM DE DIAMETRO FIJADOS CON SOLDADURA, APOYADOS EN 2 TUBOS DE FO. NEGRO C-40 DE 1 1/2" FIJADOS A





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA

ESTRUCTURA. INCL. BISAGRAS, CHAPA DE SEGURIDAD, SOLDADURA, REBABEADO, PRIMER, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO (VER PLANO 01 PROTECCIONES DE PUERTAS DE ESTRUCTURAS U-1C Y U-2C) M2, 6.00; S. Y C. DE PUERTA DE ALUM. ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1 3/4" DOBLE HOJA C/ VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. INCL. BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE EMPUJE, CHAPAS, MANIJAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION M2, 6.00; S. Y C. DE CHAPAS DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES PZA, 1.00;

EXTRAORDINARIOS:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO. M2, 39.63; S.YC. PASAMANOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE TUBO DE ALUMINIO DE 2" FIJADO A MURO DE TABIQUE MEDIANTE TUBO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ANCLADO Y ATORNILLADO M, 5.00; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MCA. TECNOLITE MOD. YDMLD-1508/65/BPZA, 4.00; S. Y C. DE EXTINTOR DE 9 KG. TIPO ABC PZA, 1. 00. Trabajos realizados al amparo del contrato N° MSNR-CMOP-R33-10-2019 suscrito con la empresa contratista "ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV", con un monto contratado de \$478,160.52 (cuatrocientos setenta y ocho mil ciento sesenta pesos 52/100 m.n.), más \$76,505.68 (setenta y seis mil quinientos cinco pesos 68/100 m.n.) equivalente al 16% de IVA, dando un gran total de \$554,666.20 (quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 20/100 m.n.). IVA incluido; que para garantizar el cumplimiento del contrato entregó la fianza numero: 3782-06828-8 por un monto de \$55,466.62 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 62/100 m.n.), de "ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.", y la fianza de anticipo número 3782-06827-5, por un monto de \$151,689.40 (ciento cincuenta y un mil seiscientos ochenta y nueve pesos 40/100 M.N.). de "ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V." Así como en términos del artículo 170 del reglamento de la ley de la materia, exhibió la garantía, por el concepto "garantía de vicios ocultos", por un monto \$55,466.62 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 62/100 m.n.), de "ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V." En términos del artículo 128 fracciones VI, VII, VIII Y IX del reglamento de la ley de obra públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Puebla se realiza la relación de estimaciones indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante.



RESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021



Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto (en caso de aplicar) datos de la estimación final, (cuadros de estimaciones):

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO) FINIQUITO	DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$478,160.52
	TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A.	\$478,160.52
	I.V.A.	\$76,505.68
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$554,666.20

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS





**H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021**

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos y progresando

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

La fecha de inicio de los trabajos, según contrato, fue el día **02 de diciembre de 2019** y de terminación el día **31 de diciembre de 2019**. La fecha real del inicio de los trabajos fue **02 de diciembre de 2019**, teniendo como fecha de terminación real el **31 de diciembre de 2019**.

El contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, **MSNR-CMOP-R33-10-2019** del "Municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla".

Por la instancia ejecutora

Por la empresa contratista



C. LIC. RODOLFO MELENDEZ MENESES
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
Presidente Municipal
de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.
2018-2021

**ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y
CONSTRUCCION SA DE CV**
ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S.A. DE CV.
RFC: ACO90205536
AVENIDA HARAS N° 27
COL. FLOR DEL BOSQUE, PUEBLA, PUE.
C.P. 72360, TEL/FAX (222) 8900980
email: asturiasic@yafmoo.com.mx

C. ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBANEZ

Representante legal

Testigos:



ING. DARBY EHYRAM RIVERA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
Director de obras públicas
2018-2021



C. ROBERTA MELENDEZ
CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE OBRAS
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
Contralora municipal