

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

En el Municipio de San Nicolás de los Ranchos del Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 01 de agosto de 2019, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LIBERTAD DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+098.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, ESTADO DE PUEBLA."	
No. de obra: 20190639	Contrato No. MSNR-CMOP-FISE-20190639 Convenio Modificatorio: CM1-MSNR-CMOP-FISE-20190639
Oficio de asignación: TSNR-AS/20190639 Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-933/2019	Contratista: "CONSTRUCTORES OJTLI A Y M S.A DE C.V."
Monto asignado: \$ 779,562.32	Monto del contrato: \$776,562.31 Monto del convenio modificatorio: \$ 776,562.31
Fondos: FISE 2019	Fecha de inicio: 11 DE JULIO DE 2019
Ejercicio: 2019	Fecha término: 01 DE AGOSTO DE 2019
Fianza de vicios ocultos: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	
<p>Por el Municipio:</p>   <p>ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021 Supervisor de la obra</p>	<p>Por el contratista</p>  <p>LIC. CHISTIAN EMMANUEL ANTON MENDEZ Administrador General.</p>

Descripción de los trabajos que se reciben:

1	GUARNICIONES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	78.40
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	23.52
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	156.80
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	13.72
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	196.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	18.62
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	196.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	78.40
2	PAVIMENTO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	490.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	211.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	274.30
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,194.40
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	98.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	490.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER	M3	73.50
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	95.55
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	14428.05

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos si podemos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA



REGISTRADO
DE OBRAS PÚBLICAS
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	490
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	735
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	490
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	17.7
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	490
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	73.5
MEMASF001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMEBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	M2	16.95
32245	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	490.00
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PVC DE 5 CM. COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3 M.	M	163.33
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	490.00
ALUMURBAN78W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MCA. URBAN AR 78W MOD. LSU-L78-M180-B180, INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W., CAÑON DE ORIENTACIÓN, LAMPARA URBAN SAECSA 78 W. 12 VCD., TARJETA INTELIGENTE EDOCA, GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO, C	PZA	3.00
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	1.00
LETRERONOM01	LETRERO NOMINATIVO DE OBRA, A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20, SOBRE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 75 MM X 50 CAL. 20 CON 2 REFUERZOS INTERMEDIOS, 3 POSTES DIAGONALES, 6 MUERTOS DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 40 x 40 x 60, CON FON	PIEZA	1.00
COMPLEMENTARIOS			
DENTELLON200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	\$ 188.24
ZAMP001	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	\$

Maria Araceli Ponce

[Signature]



WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha real inicio: **11 DE JULIO DE 2019** Fecha real de término: **01 DE AGOSTO DE 2019.**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO) FINIQUITO	DEL 11 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019	\$ 669,450.27
	TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A.	\$ 669,450.27
	I.V.A.	\$ 107,112.04
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$776,562.31

Pendientes de autorización: **SIN PENDIENTES**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:
IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL.

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. RODOLFO MELENDEZ MENESES
Presidente Municipal Constitucional
2018-2021

ING DARBY EHYRAM RIVERA CORTES
Director de obras públicas
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



C. MIGUEL CANTERO CASTILLO
Regidor de Obras Públicas
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
Contralor municipal
**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

Por el contratista
Entrega:

LIC. CHISTIAN EMMANUEL ANTON MENDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

ARQ. JULIO CESAR TINOCO CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

COMITÉ DE BENEFICIADOS:

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA**



**DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021**

WWW.SANNICOLASDELOSANCHOS.GOB.MX

GOBIERNO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos, 74100 • (227) 2764650 • snrayuntamiento2018@gmail.com