



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS



EJERCICIO 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINIQUITO RELATIVA AL CONTRATO N°. MSNR-CMOP-R33-10-2021



Acta administrativa que se formula con fundamento en lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y 128 de su Reglamento, para hacer constar el finiquito de los trabajos del Contrato N° MSNR-CMOP-R33-10-2021, suscrito entre el municipio de SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA y la persona moral "ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P. DE C.V", cuyo objeto fue la realización de la obra denominada "CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (2DA. ETAPA)" LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA,

Consistente en;

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
	1.00 PREELIMINARES Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS.		
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	177.26
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	112.35
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	683.34
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	2,733.36
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	159.29



DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P. DE C.V.

ROHIN
Estructuras y Edificaciones
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	63.38
	2.00 CIMENTACIÓN		
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	188.05
CIMB001	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION	M2	102.84
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN CONTRATRADES DE CIMENTACION	M2	369.64
CIMB004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	M2	39.26
ACE019	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8"	KG	5,407.13
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	8,894.32
ACE027	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 AL 12 DIÁMETRO 3/4" A 1 1/2"	KG	5,824.24
12140	COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	96.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	129.68



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUE.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A. DE C.V.

ROHIN

Estructuras y Edificaciones

REC. FEB0622740A



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidad de gobierno



ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMEX 15x15 -4 O 15x20	M	618.00
	3.00 ALBAÑILERIA.		
MUTA021	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	1,660.72
MUTA046	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12 CM DE ESPESOR	M2	3,111.44
APMU012-1	REPELLADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROP: 1: 1: 6 EN PLAFON A REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FABRICACION DEL MORTERO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, PICADO NERVIOS DE TEMPERATURA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA.	M2	1,416.82
APMU012-1	REPELLADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROP: 1: 1: 6 EN PLAFON A REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FABRICACION DEL MORTERO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, PICADO NERVIOS DE TEMPERATURA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA.	M2	1,416.82
LOSA004A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1,538.86

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS NUE.
2018-2021




DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS NUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS NUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A/C 20 CM. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 3/4"	M2	21.21
FOESCO002	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIBRA APARENTE.	M	29.75
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE ELABORACION VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	29.25
CAS027	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	130.10
DALA109	DALA DE LIGA, INCLUYE CIBRA Y DESCIBRA SECCION=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	M	561.24
LOSA001	ELABORACION DE VOLADO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2., CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 30 CMS. Y 2 VARILLAS LONGITUDINALES DEL No. 3, INCLUYE: CIBRA APARENTE, DESCIBRA, FRONTERAS, ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIOS, CORTES, REBABEO, TRASLAPES, ALAMBRE REQUEMADO DEL No. 18, DESCIBRA, FLETES, MATERIALES, FORJADO DE GOTERO CON CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3a, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	76.58
	CISTERNA		
EXCA011	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO EXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	80.22

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	36.85
CIMB013	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN MURO	M2	149.19
DALA176	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 20 X 25 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	18.70
DALA020	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	3.00
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	1.20
ACE017	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	3.26
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	8,299.20
CONPRE250CI M	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	21.32

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES BOHIN, S.A.P.I. DE C.V.

BOHIN
Estructuras y Edificaciones
RFC: EER902274UA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



LOSA005A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	18.00	CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 2018-2021 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 2018-2021
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMIABILIZANTE INTEGRAL.	KG	78.76	
TUBCON001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FoFo CAMISA VENTILA DE 4"Ø, INCLUYE; CODO DE 90° DE FoFo 4"Ø.	M	3.21	
EST003	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PTR ASTM -A-36.	KG	19.28	
PINTURAKG	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	19.28	
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	352.83	
EXCA011	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETRO EXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	389.66	
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	634.15	
MUPI012	SOBREPrecio POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MUROS DE PIEDRA BRASA	M2	296.90	

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A. DE C.V.

ROHIN
Estructuras y Edificaciones
RFC: ERI962274UA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	306.47
	4.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE.		
ACEESTRUC00 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM 36, (VIGAS, I.P.R., I.P.S., C.P.S., ETC.), INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	28,229.71
34035	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. TRABAJO TERMINADO.	ML	583.39
PINT061	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE LAMINA EN TECHUMBRES, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE.	M2	759.38
ACEESTRUC00 2	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #24 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	60.00
ACEESTRUC00 3	COLOCACION DE LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 32 PARA TECHUMBE (80 X 183 CM)	PZA	545.00
2040 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 100 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	ML	52.00
3051 031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC S-20 DE 90° SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 4" X 4", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	16.00
ACEESTRUC00 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE WC, DE HERRERIA MEDIDA ESTANDAR DE 1.52 X 0.60 M.	PZA	18.00



DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

ROTH
Estructuras y Edificaciones
REC-ELM002740A



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



INSHISA001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICO DE CPVC DE 2" Y SALIDAS A 3/4", INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	136.00
INSHS001-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA DE ALIMENTACION PARA CONEXION DE RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CED. 40 DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	48.86
IHI01216	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CATO MOD. JAZMÍN CON ASIENTO RÍGIDO CON HERRAJES Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y CARGO DIRECTO POR MATERIALES, FLETE A LA OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EN: PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, ASENTADO CON CEMENTO BLANCO, PREPARACIÓN DE UNIONES PARA CONECTAR LLAVE ANGULAR Y COFLEX DE 13MM A PUNTA DE MUEBLE HABILITADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBANTES AL BANCO DE OBRA Y TNCE.	PZA	18.00
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	6.00
REG010	REGISTRO DE 0.40 X 0.50 X 0.50 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2 X 3/16, TAPA COLADA CON CONCRETO F'C=150 kg/cm² Y ALAMBRON A CADA 10 CM. SIN FONDO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES BOHIN, S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	M	183.18
INSTB001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 3/4 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCION DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". INCLUYE: ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNATANQUE, (FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VALVULAS, TUBERIA, COPLES Y PZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
3050 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	M	132.00
	5.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.		
INSHISA001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICO DE CPVC DE 2" Y SALIDAS A 3/4", INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	136.00
INSHS001-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA DE ALIMENTACION PARA CONEXION DE RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CED. 40 DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	48.86

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
EJERCICIO 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA

MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021

IHI01216	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CATO MOD. JAZMÍN CON ASIENTO RÍGIDO CON HERRAJES Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y CARGO DIRECTO POR MATERIALES, FLETE A LA OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EN: PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, ASENTADO CON CEMENTO BLANCO, PREPARACIÓN DE UNIONES PARA CONECTAR LLAVE ANGULAR Y COFLEX DE 13MM A PUNTA DE MUEBLE HABILITADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBANTES AL BANCO DE OBRA Y TNCE.	PZA	18.00
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS , LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	6.00
REG010	REGISTRO DE 0.40 X 0.50 X 0.50 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2 X 3/16, TAPA COLADA CON CONCRETO F'C=150 kg/cm² Y ALAMBRON A CADA 10 CM. SIN FONDO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	183.18
INSTB001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 3/4 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCION DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". INCLUYE: ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNA-TANQUE, (FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VALVULAS, TUBERIA, COPLES Y PZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y COLOCACIONES DE TUBOS, S.A.P.I. DE C.V.

ESTRUTINI
Estructuras y Edificaciones
RFC: EFR09023404A



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021

INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
3050 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	132.00
	6.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.		
	EQUIPO Y ACCESORIOS DE MEDIA TENSIÓN		
MT.01	Suministro y colocación de TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, 13.2 KV PRIMARIO, 220/127 V SECUNDARIO ANILLO ESTRELLA-ESTRELLA. CON ITM, NORMA K. CON SIGLA 03 DE CFE. ACERO AL CARBON Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	1.00
MT.02	Suministro y colocación de REGISTRO PARA TRANSFORMADOR CFE-BTTRMTB4 CON TAPA Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	1.00
MT.03	Suministro y colocación de INSERTO APARTARAYO - 15 kV - 200 AMP Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	3.00
MT.04	Suministro y colocación de CODO OCC 15 kV 1/0 - 200 AMP Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	3.00
MT.05	Suministro y colocación de ADAPTADOR DE TIERRA 15 kV - 200 AMP Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	3.00

DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, NUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, NUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROBIN, S.A.P.I. DE C.V.
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROBIN, S.A.P.I. DE C.V.


ROBIN
Estructuras y Edificaciones
RFC EEP1062274UA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018

MT.06	Suministro y colocación de TAPON AISLADO OCC 15 KV 200 AMP. Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	3.00
MT.31	Suministro y colocación de REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3. CFE-RMTB3 Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	2.00
MT.32	Suministro y colocación de CORREDERA GALVANIZADA Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	12.00
MT.33	Suministro y colocación de Ménsula galvanizada de 0.35 cm. Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	12.00
MT.34	Suministro y colocación de Perno galvanizado de 3/8" Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	12.00
MT.35	Suministro y colocación de AISLADOR DE NEOPRENO Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	PZA	36.00
MT.38	Suministro y colocación de TUPA PAD ROJO 3" Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	M	60.00
MT.39	Suministro y colocación de TUBO PAD ROJO 2" Incluye: acarreo, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta. P.U.O.T	M	40.00




DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021

	7.00 ACABADOS.		
BARANPER01	SUM. FABRICACION Y COL. DE BARANDAL METALICO DE 6.00 X 0.95 MTS POR TABLERO. A BASE DE POSTES DE TUBO DE 2" C-30 A CADA 6 METROS Y MARCOS DE R 249 C-14 DE 2.00 MTS POR 95 CM, REFORZADO CON REJA O MALLA DESPLEGLABLE, INCLUYE SOLDADURA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M	93.58
34040	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN BARANDALES Y ESCALERA METALICA TRABAJO TERMINADO CON UN DESARROLLO DE 20 CM., INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M	93.58
PTA003	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.	PZA	2.00


Ubicada en la localidad de San Nicolás de los Ranchos.

Lugar, hora y fecha: en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla, siendo las 10:30 horas del día 07 de octubre de 2021, se reunieron los C. Rodolfo Meléndez Meneses, Presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, el Ing. Darby Ehyram Rivera Cortes, en su carácter de Director de obras públicas del municipio de San Nicolás de los Ranchos, y residente de la obra, la C. Rodolfo Meléndez Casas, Contralora municipal, la C. Indira Nohemi Velarde Báez en su carácter de representante legal, y el Ing. Saúl Herrera Coyac, superintendente de construcción y representante técnico de la empresa "ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V" Para llevar a cabo la siguiente diligencia:

Diligencia: se elabora el presente finiquito, relativo al contrato MSNR-CMOP-R33-10-2021 de la obra pública denominada: "CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. (2DA. ETAPA)" LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, consistente en:

1 GUARNICIONES

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m², cimbrado y descimbrado con charolas metálicas, concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f_c=150 kg/cm² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado,





H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS



CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

acabado con volteador metálico en aristas o juntas de guarniciones, firmes, o pisos de concreto, suministros de pintura tipo tráfico marca COMEX color amarillo en guarniciones de 35 cm. de desarrollo. incluye limpieza y desperdicios. materiales, mano de obra y herramienta.

2 ADOQUINAMIENTO

2.1 preliminares y terracerías

Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m², excavación en caja por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II, acarreo en camión de material mixto. primer kilómetro, carga mecánica, acarreo en camión mixto. kilómetro subsecuente, carretera m³/km, escarificado o rastreo de terreno con motoniveladora, compactación de terreno natural en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos, base hidráulica con material que cumpla con las normas vigentes de la S.C.T., compactado al 95% de su p.v.s.m. (p.v.s.m. comprendido entre 1,850 a 1,950 kg/cm³), incluye agua, incorporación, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta (3.01.03.073.3.01.03.074), (no incluyen los acarreos del material), acarreo en camión de material mixto. primer kilómetro, carga mecánica, acarreo en camión mixto. kilómetro subsecuente, carretera, barrido a mano de la superficie a tratar, riego de impregnación con emulsión asfáltica de tipo eci-60 a razón de 1.5 lt/m². incluye: barrido, suministro de materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta, materiales en obra y acarreos (p.u.o.t.), poreo con arena para protección de emulsión.

2.2 ALBAÑILERIA

Piso de adocreto tipo I o cruz en color f'c=300 kg/cm², de 8 cm de espesor asentado sobre cama de arena, construcción de dentellón o reten de concreto con armex para adoquín y concreto de f'c=200 kg/cm² sección 15 x 20 cm, acabado pulido, incluye: excavación, colado, vibrado, materiales, herramienta y mano de obra. Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=200 kg/cm² revenimiento de 10 cm agregado máximo 3/4" en cimentación, incluye: elaboración, vaciado, vibrado y curado, barrido y junteo de pisos con arena, incluye suministros, cernido de la arena, acarreos, tendido, acomodo y limpieza. Limpieza general durante la obra incluye acarreos de escombros, etc. incremento o renivelación de pozo de visita tipo común o especial por cada 20 cms. no incluye suministro y colocación de brocal y tapa, suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia y sello cónico para pozo de visita, para cargas norma AASHTO clase h-25, suministro y colocación de placa con información de la obra según especificaciones proporcionadas con una dimensión de 40x60 cm.

Trabajos realizados al amparo del contrato N° MSNR-CMOP-R33-10-2021 suscrito con la empresa ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V., con un monto contratado de \$9,092,650.08 (NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.), MÁS \$1,454,824.01 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 16% DE IVA, DANDO UN GRAN TOTAL DE \$10,547,474.09 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) IVA incluido, el cual fue modificado según convenio numero: MSNR-CMOP-CM1-R33-10-2021, en tiempo, quedando un monto total de \$9,092,650.08 (NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.), MÁS \$1,454,824.01 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 16% DE IVA, DANDO UN GRAN TOTAL DE \$10,547,474.09 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) IVA incluido; que para garantizar el

ROHIN
Estructuras y Edificaciones



H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

cumplimiento del contrato entregó la fianza número 063866201, por un monto de \$1,054,747.48 (un millón cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.), de la afianzadora "TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.", y la Fianza adicional, (no aplica), por un monto de \$0.00 cero pesos 00/100 M.N.) Y la fianza de anticipo, 063866101 por un monto de \$3,164,242.22 (tres millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos 22/100 M.N. de "TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V." Así como en términos del artículo 170 del reglamento de la ley de la materia, exhibió la garantía por el concepto "garantía de vicios ocultos", número: 030672-00000 por un monto \$105,474.74 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.), de "TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V." En términos del artículo 128 fracciones VI, VII, VIII Y IX del reglamento de la ley de obra públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de puebla, se realiza la relación de estimaciones Indicando como fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante.

Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto (en caso de aplicarse) y los datos de la estimación final, (cuadros de estimaciones):

ESTIMACION NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO)	DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2021	\$5,238,370.07
2 (DOS)	DEL 10 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021	\$3,709,516.40
3 (TRES) FINIQUITO	DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE DE 2021	\$144,782.61
	TOTAL, EJERCIDO SIN I.V.A.	\$9,092,650.08
	I.V.A.	\$1,454,824.01
	TOTAL, EJERCIDO CON I.V.A.	\$10,547,474.09

La fecha de inicio de los trabajos, según contrato, fue el día 11 de junio de 2021 y de terminación el día 08 de septiembre de 2021. La fecha real del inicio de los trabajos fue 17 de junio de 2021, teniendo como fecha de terminación real el 06 de octubre de 2021. Según convenio modificatorio en tiempo número: MSNR-CMOP-CM1-R33-10-2021.

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A. DE C.V.

ROHIN
Estructuras y Edificaciones
TEL: 0992774014



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS

2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS
2018-2021




H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

EJERCICIO 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

El contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, MSNR-CMOP-R33-10-2021 del "Municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla".

Por la instancia ejecutora



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. LIC. RODOLFO MELENDEZ MENESES
LOS RANCHOS PUEBLA
Presidente Municipal
2018-2021
de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

Por la empresa contratista


"ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V."
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES

Estructuras y Edificaciones
REG. FED 1002740A
C. INDIRA NOHEMI VELARDE BAEZ
Representante legal

Testigos:


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021
ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES

Director de obras públicas


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
Contralora municipal