



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
 Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO**  
**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS**

En la localidad de San Nicolas de los Ranchos, en el Municipio de San Nicolás de los Ranchos de Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 09 de agosto de 2021, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:



Nombre de la obra: <b>"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA."</b>	
No. de obra: <b>R33-08-2021</b>	Contrato No. <b>MSNR-CMOP-R33-08-2021</b> Convenio Modificatorio: <b>MSNR-CMOP-CM1-R33-08-2021</b>
Oficio de asignación: <b>TSNR-AS/2021-08-R33</b>	Contratista: <b>"CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V."</b>
Monto asignado: <b>\$1,285,251.96</b>	Monto del contrato: <b>\$1,282,903.58</b> Monto del convenio modificatorio: <b>\$1,382,968.31</b>
Fondos: <b>FISM DF 2021</b>	Fecha de inicio: <b>11 DE MAYO DE 2021</b>
Ejercicio: <b>2021</b>	Fecha término: <b>08 DE AGOSTO DE 2021</b> Fecha real de termino: <b>07 DE AGOSTO DE 2021</b>
Fianza de vicios ocultos: <b>TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.</b>	
Por el Municipio  <b>ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTÉS</b> Supervisor de la obra DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021	Por el contratista  <b>ING. SALVADOR EDUARDO PEREZ CAMACHO</b> Superintendente de construcción.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA 2018-2021

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

**HERGUIN**  
 Constructora  
 RFC. CHE190124C42



Gobierno de San Nicolas de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
 Unidos siempre



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>1</b>	<b>GUARNICIONES</b>		
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	227.48
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	454.96
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	39.80
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	568.70
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	568.70
<b>2</b>	<b>ADOQUINAMIENTO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PREELIMINARES Y TERRACERIAS</b>		
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	1,860.18
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	721.60
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	938.08
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	3,752.32
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	372.04
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,860.70



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A. DE C.V.



*[Handwritten signature]*



DIRECCIÓN DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SAN NICOLÁS DE LOS  
 RANCHOS, PUEBLA

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX  
 2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Unidos sin fronteras



CONTRALORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021

BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	372.04
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	483.65
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	9,673.00
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	1,860.18
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,790.27
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSION	M2	1,860.18
2.2	ALBAÑILERIA		
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR, F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,699.54
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm² SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERILAES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	117.70
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	18.59
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,860.18
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,860.18
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	5.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



**HERGUIN**  
Constructora  
RFC. CHE190124C42



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA  
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 6900894 • snrayuntamiento2018@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Unidos s

811006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	5.00
PLACA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON INFORMACION DE LA OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS CON UNA DIMENCION DE 40x60 CM	PZA	1.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUE. 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA

Fecha real inicio: **11 DE MAYO DE 2021** Fecha real de termino: **07 DE AGOSTO DE 2021.**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO)	DEL 11 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2021	\$581,278.38
2 (DOS) FINIQUITO	DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021	\$610,935.68
	TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A.	\$1,192,214.06
	I.V.A.	\$190,754.25
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$1,382,968.31

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P. DE C.V.

**HERGUIN**

Constructora RFC: CHB190124C42

Pendientes de autorización: **SIN PENDIENTES**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:  
**IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL.**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX






Por el Municipio contratante

Recibe:

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUEBLA  
2018-2021  
**C. RODOLFO MELENDEZ MENESES**  
Presidente Municipal Constitucional

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
SAN NICOLÁS DE LOS  
RANCHOS PUEBLA  
2018-2021  
**ING DARBY EHYRAN BIMBIER CORTES**  
Director de obras públicas

  
**C. MIGUEL CANTERO CASTILLO**  
Regidor de obras públicas



  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUE.  
2018-2021  
**C. ROBERTA MELENDEZ GASAS**  
Contralor municipal

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
Por el contratista  
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS  
Entrega:  
Unidos si podemos

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.  
  
**C. JOSE RAUL GARCIA FLORES**  
ADMINISTRADOR GENERAL

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.  
  
  
**ING. SALVADOR EDUARDO PEREZ CAMACHO**  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
 Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**COMITÉ DE BENEFICIARIOS:**

*[Signature]*  
**Arnulfo Cabrera Luna**  
 Presidente Comité de Obras

Secretario Comité de Obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

A.

*[Signature]*  
**ROBERT CARLES ALVARADO**  
 Tesorero Comité de Obra



*[Signature]*  
**Rene Castillo**  
 Vocal de Control y Vigilancia Comité de Obra

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**

Unidos sí podemos

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SAN NICOLÁS DE LOS  
 RANCHOS, PUEBLA  
 2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com

