



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
 MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS**

En la localidad de San Pedro Yancuitlapan, en el Municipio de San Nicolás de los Ranchos del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día 02 de julio de 2021, se levanta el acta de recepción de los trabajos correspondientes a:

MUNICIPAL
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018 - 2021

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLAPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"	
No. de obra: R33-15-2021	Contrato No. MSNR-CMOP-R33-15-2021 Convenio Modificatorio: NO APLICA
Oficio de asignación: TSNR-AS/2021-15-R33	Contratista: "CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V."
Monto asignado: \$1,286,781.74	Monto del contrato: \$1,285,000.16 Monto del convenio modificatorio: \$1,315,687.52
Fondos: FISM DF 2021 INTERESES FISM DF 2021	Fecha de inicio: 03 DE MAYO DE 2021
Ejercicio: 2021	Fecha término: 01 DE JULIO DE 2021 Fecha real de termino: 01 DE JULIO DE 2021
Fianza de vicios ocultos: DOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.	
 Por el Municipio DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021 Residente de la obra ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES	 Por el contratista CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V. ING. SALVADOR GUARDO PEREZ GAMACHO Supleniente de construcción. R.F.C. CHE190240944

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Unidos siempre

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.



Constructora
CHE19012HC42

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
- 2021

PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	1,719.89
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	2,579.84
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1,719.852018
2.2	ALBAÑILERIA		
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,578.37
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm² SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	113.97
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	16.17
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,719.86
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,719.89
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	3.00
PLACA02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON INFORMACION DE LA OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS CON UNA DIMENSION DE 40x60 CM	PZA	1.00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Fecha real inicio: **03 DE MAYO DE 2021** Fecha real de termino: **01 DE JULIO DE 2021.**


Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1 (UNO) SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021	DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2021	\$993,486.19
2 (DOS) FINIQUITO	DEL 04 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021	\$140,727.19
TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A. CONTRALORIA		\$1,134,213.38

[Handwritten signature]



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos



MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 609 6091 • www.sannicolasdelosranchos.gob.mx • snrayuntamiento2018@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HERGUIN

Constructora
 RFC: CHE190124C42

	I.V.A.	\$181,474.14
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$1,315,687.52

Pendientes de autorización: **SIN PENDIENTES**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:
IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL.

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
C. RODOLFO MELÉNDEZ MENEZES
 Presidente Municipal Constitucional
 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
ING DARBY EHYRAM RIVERA CORTÉS
 Director de obras públicas
 2018-2021

C. MIGUEL CANTERO CASTILLO
 Regidor de obras públicas

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021
C. ROBERTA MELÉNDEZ CASAS
 Contralora Municipal

Por el contratista

Entrega:





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

HERGUIN
C. JOSE RAUL GARCIA FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL
R.F.C. CHE190124C42

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

HERGUIN
ING. SALVADOR EDUARDO PEREZ CAMACHO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

COMITÉ DE BENEFICIARIOS:

Presidente Comité de Obras

Secretario Comité de Obra

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Tesorero Comité de Obra

Vocal de Control y Vigilancia Comité de Obra



DIRECCIÓN DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018 - 2021



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021



Gobierno de San Nicolas de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 6900894 • snrayuntamiento2018@gmail.com

