

Destino de Gasto

Cuarto Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	4	PUEJ20402186633	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES DE SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 38742	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	387162	170	127	297	Metros cuadrados de construcción	2423.1	11/07/2022	11/08/2022	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450974.82	Validado avances
2022	4	PUEJ20402171339	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS. - 299710	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	299710	40	20	60	Metros Cuadrados	572.94	03/03/2022	22/03/2022	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300704.8	Validado avances
2022	4	PUEJ20402187178	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ANILCO Y DE LAS ANIMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 358748	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancutlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	358748	54	30	84	Metros lineales	854	22/07/2022	22/09/2022	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1372081.43	Validado avances
2022	4	PUEJ20402196153	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 385064	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	385064	219	201	420	Comedor(es)	1	01/12/2022	30/12/2022	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1481650.42	Validado avances
2022	4	PUEJ20402197086	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE NICOLAS DEL KM 0.0000 AL KM 0.09830, ENTRE EL CAMINO AL TEODON Y CALLE CLAVE MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 387478	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancutlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	387478	26	16	42	Metros Cuadrados	397.76	05/12/2022	31/12/2022	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369239.82	Validado avances
2022	4	PUEJ20402189976	33	FAIS Municipal de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y RUEDAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN AMADO DEL KM 0.00000 AL KM 0.09830, ENTRE CALLE DEL VERDE Y INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 387190	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	387190	29	25	54	Metros Cuadrados	487.41	03/08/2022	16/09/2022	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966548.67	Validado avances

