



SAN NICOLÁS
DE LOS **RANCHOS**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

San Nicolás de los Ranchos, Puebla a 15 de julio de 2023.
OFICIO No. MSN/DOPDU/041/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2º. Trimestre Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) e Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"HACER EN GRANDE"



C. Gumaro Sandre Popoca
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024
Presidente Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

C.c.p.: Archivo

f Gobierno de San Nicolás de los Ranchos 2276900894
@GobDeSanNicolas
sannicolasdelosranchos.gob.mx
Calle Progreso s/n, San Nicolás de los Ranchos, Pue. C.P. 74190


#HACERENGRANDE



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FORTAMUN-DE

| FOLIO SISTEMA SICP | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO O | DERENGADO | ERENDIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|-------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|----------|---------------|
| TMP_PUE230202 233009 | MSN/FORTA MUN/010/20 23 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA LAJA DE LA REGION, EN CALLE 5 DE MAYO ENTE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA EN LAA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS , EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANHOS, PUEBLA. | SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 77,307.18 | 74,171.86 | 74,171.86 | 74,171.86 | 74,171.86 | 74,171.86 | 74,171.86 | 100% | 100% | M2 | 139.97 | TERMINADA |


RECIBIDO
 18 JUL 2023

| Entidad | Municipio | Tipo de Regis | Ciclo de Recur | Tipo de Recur | Clave Ramo | Modalidad | Programa pres | Programa Fon | Institucion | Eje Rendimiento | Reintegr | Tipo de Gasto | Partida |
|---------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------|---------------|---------|
| 21 | 138 | 1 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 9657.71 | 0 | |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 0 | 332 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 0 | 612 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 0 | 615 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 0 | 613 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 4 | | | | 1 | 0 | 0 | 614 |
| 21 | 138 | 1 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 4425.44 | 0 | |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 311 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 853 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 392 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 358 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 122 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 441 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 283 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 632 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 581 |
| 21 | 138 | 2 | 2023 | 2 | 33 1 | 5 | | | | 1 | 0 | 0 | 614 |



| Aprobado | Modificado | Recaudado (M Comprometido) | Devengado | Ejercido | Pagado | Observaciones |
|------------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|---|
| 577573.29 | 577573.29 | 577573.29 | 577573.29 | 0 | 0 | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE APLICARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE |
| 5007504.82 | 5007504.82 | 4500000 | 5007504.82 | 0 | 0 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RUBRO Y SE UTILIZARA PARA PAGO DE PROYECTOS |
| 5000000 | 5000000 | 2198159.61 | 5000000 | 0 | 0 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RUBRO Y SE EJECUTARA EN OBRAS DE |
| 6032518.17 | 6032518.17 | 1250000 | 6032518.17 | 0 | 0 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RUBRO Y SE EJECUTARA EN OBRAS DE |
| 2634846.72 | 2634846.72 | 1100488.6 | 2634846.72 | 0 | 0 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RUBRO Y SE EJECUTARA EN OBRAS |
| | | | | | | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE APLICARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE |
| 2760288.86 | 2760288.86 | 1503214.58 | 2760288.86 | 1487190 | 1487190 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA CFE |
| 484599.77 | 484599.77 | 484599.77 | 484599.77 | 156864 | 156864 | ABORTACION PARA EL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. |
| 587546.3 | 587546.3 | 283816.63 | 587546.3 | 258010 | 258010 | PAGO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA) 2023 |
| 507035.69 | 507035.69 | 55118.99 | 507035.69 | 239335.25 | 239335.25 | PAGO POR SERVICIOS DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS |
| 1032837.44 | 1032837.44 | 0 | 1032837.44 | 0 | 0 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 |
| 3279366 | 3205194.14 | 1500000 | 3205194.14 | 499800 | 499800 | PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA COMBATIR EL REZAGO SOCIAL, POBREZA EXTREMA |
| 98575.55 | 98575.55 | 0 | 98575.55 | 0 | 0 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 456411.52 | 456411.52 | 456411.52 | 456411.52 | 456411.52 | 456411.52 | REHABILITACION DE OBRAS DE SAN CACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO |
| 1250938.87 | 1250938.87 | 0 | 1250938.87 | 0 | 0 | ADQUISICION DE TERRENO PARA AVINILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO |
| 0 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | CONSTRUCCION DE AVINILAS EN LA REGION EN SAN |

RECIBIDO
 28 JUL 2023
 C. J. GARCIA
 Coordinador General de
 Recursos Humanos y
 Asesoramiento y
 Planeación



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2o. TRIMESTRE 2023 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

| Método de Cálculo | Periodo | Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS | | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------|--|
| | | Meta Planeada | PLANEADO Numerador | Denominador | ALCANZADA Meta Alcanzada | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | 25.00 | 1 | 4 | 0.00 | NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS |
| | 3er. Trimestre | 25.00 | 2 | 8 | | |
| | 4to. Trimestre | 15.38 | 2 | 13 | | |
| Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | ALCANZADA | | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | PLANEADO Numerador | Denominador | ALCANZADA Meta Alcanzada | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION DIRECTA |
| | 2do. Trimestre | 50.00 | 2 | 4 | 0.00 | NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION DIRECTA |
| | 3er. Trimestre | 50.00 | 4 | 8 | | |
| | 4to. Trimestre | 61.54 | 8 | 13 | | |
| Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | ALCANZADA | | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | PLANEADO Numerador | Denominador | ALCANZADA Meta Alcanzada | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIO |
| | 2do. Trimestre | 25.00 | 1 | 4 | 0.00 | NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION COMPLEMENTARIO |
| | 3er. Trimestre | 25.00 | 2 | 8 | | |
| | 4to. Trimestre | 23.08 | 3 | 13 | | |

RECIBIDO
 18 JUL 2023
 Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ECONOMÍA Y ASISTENCIA
 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO Y ASISTENCIA



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2o. TRIMESTRE 2023 INDICADORES

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

| Método de Cálculo | Periodo | PLANERADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones | | | |
|---|----------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|--|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | Numerador | Denominador | |
| Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100 | 1er. Trimestre | 16.67 | 1,742,933.33 | 10,457,600.00 | 16.67 | 1,742,933.33 | 10,457,600.00 | MONTO AL 1er TRIMESTRE 2023 INDICADO (ENRO+FINANCI) | |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 4,357,333.33 | 10,457,600.00 | 41.67 | 4,357,333.35 | 10,457,600.00 | AL TRIMESTRE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS FUERON EN TERMO DE FONDO | |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 6,971,733.33 | 10,457,600.00 | | | | | |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 10,457,600.00 | 10,457,600.00 | | | | | |
| | | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANERADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones | | | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | Numerador | Denominador | |
| Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100 | 4to. Trimestre | 100.00 | 10,457,600.00 | 10,457,600.00 | | | | NO APLICA EN EL TRIMESTRE | |
| | | Índice en el Ejercicio de Recursos: | | | | | | | |
| | | PLANERADO | | ALCANZADA | | | | | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones | |
| Método de Cálculo | Periodo | 10.61 | 1,109,120.99 | 10,457,600.00 | 10.61 | 1,109,120.99 | 10,457,600.00 | AL TRIMESTRE SE EJERCIO EL CUANTO EJERCIO CON ACCIONES EN EL INDICADOR | |
| | | 41.67 | 4,357,333.33 | 10,457,600.00 | 30.33 | 3,171,782.63 | 10,457,600.00 | AL TRIMESTRE SE EJERCIO EL CUANTO EJERCIO CON ACCIONES Y FONDO EN EL INDICADOR | |
| | | 66.67 | 6,971,733.33 | 10,457,600.00 | | | | | |
| | | 100.00 | 10,457,600.00 | 10,457,600.00 | | | | | |
| | | Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANERADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones | | | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | Numerador | Denominador | |
| Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 2do. Trimestre | 1.91 | 4,357,333.33 | 2,278,666.66 | 1.98 | 4,358,333.35 | 2,279,800.00 | AL TRIMESTRE LA RECALCULACION FUE MENOR A LO ADMINISTRADO EN EL INDICADOR | |
| | | 2.47 | 10,457,600.00 | 4,228,800.00 | | | | | |
| | | Tasa de Variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | | | | | | | |
| | | PLANERADO | | ALCANZADA | | | | | |
| Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Justificación de Variaciones | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | 11.58 | 27,485,920.00 | 24,633,462.88 | | | | NO APLICA EN EL TRIMESTRE | |
| | | Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | |

RECIBIDO
 20 JUL 2023
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS
 ALFONSO TORRES
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS
 ALFONSO TORRES

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestal | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Pago |
|-------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------|---|------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------|
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182320 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Dependiente | 25 | 0 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | N/D | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 179667 | Índice de Dependencia Financiera | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | Dependiente | 1.91223 | 1.9754 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | 0 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181467 | Índice de Dependencia Financiera | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | Dependiente | 50 | 0 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | 0 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181721 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Autónoma | 41.66666 | 30.32992 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | 72.79 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182349 | Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Autónoma | 41.66666 | 41.66666 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | 100 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182553 | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Dependiente | 25 | 0 | Otras causas | TRIMESTR E NO SE REPORTA | N/D | Validado |



| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestar | Grupo Funcional | Función | Subnación | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|------------|----------|
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | FAS Municipal y de las 5 Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 178220 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Decendente | 25 | 0 | Otras causas | AL TRIMESTR E NO SE REPORTA NON | N/D | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | FAS Municipal y de las 5 Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 179967 | Índice de Dependencia Financiera | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | Decendente | 131223 | 1.9754 | Otras causas | AL TRIMESTR E LA RECALUDA CON FUE OS EN LA MIDS DEL INICIADO R | 96.8 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | FAS Municipal y de las 5 Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 181467 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 50 | 0 | Otras causas | AL TRIMESTR E SE FEBRO EL CASTO E ERGIDO CON ACCIONES Y OBRAS EN EL INICIADO R | 72.79 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | FAS Municipal y de las 5 Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 182549 | Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Componente | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 41.66666 | 41.66666 | Otras causas | AL TRIMESTR E LOS RECURSO MANIUSTA DOOS FIERON EN | 100 | Validado |
| 2023 | 2 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | FAS Municipal y de las 5 Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182853 | Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Decendente | 25 | 0 | Otras causas | AL TRIMESTR E NO SE REPORTA NON | N/D | Validado |



EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| TIPO REGISTRO | CICLO | TRIM | ENTRADA RECIBATIVA | MUNICIPIO | CICLO RECIBO | ID RAMO | RAMO | ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO REQUISITO | PROG. PRO. CONV. ESP | INSTITUCION E INCREMENTO | REPARTO | TIPO GASTO | ID PARTIDA GUBERNATIVA | DESC. PARTIDA GUBERNATIVA | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | OBSERVACIONES (CONTINUA) | ESTATUS | | |
|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|--------------|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|---|--|----------|
| 1-Programa presupuestario | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales y Aportaciones Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 4425.44 | 0 | Gasto corriente | 4425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS RENOVANTES GENERADOS DE APAYACAN EN EL PRIMER TRIMESTRE | Validado | |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 358 | Sección de Ingresos y manejo de deudas | 48599.77 | 50705.69 | 55118.99 | 50705.69 | 23935.25 | 23935.25 | 23935.25 | 23935.25 | APORTACION PARA EL GASTO DE SAN MEDIO CHICULA, PUEBLA | Validado | |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 853 | Otros convenios | 48599.77 | 48599.77 | 48599.77 | 48599.77 | 15684.00 | 15684.00 | 15684.00 | 15684.00 | ACQUISICION DE TIEMPOS Y ESPACIO PARA ELEMENTOS DE VEHICULO DEFENSIVO PUEBLA MEXICO | Validado | |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 283 | Previdencia para seguridad pública y nacional | 96575.55 | 96575.55 | 0.00 | 96575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACQUISICION DE TIEMPOS Y ESPACIO PARA ELEMENTOS DE VEHICULO DEFENSIVO PUEBLA MEXICO | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 122 | Salarios base al personal mensual | 1023937.44 | 1023937.44 | 0.00 | 1023937.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUEBLA MEXICO | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 392 | Ingresos y devengados | 587546.30 | 587546.30 | 28316.63 | 587546.30 | 258010.00 | 258010.00 | 258010.00 | 258010.00 | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA MEXICO (CONVENIO 2023) | Validado | |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 614 | Donación de terrenos y construcción de obra de urbanización | 0.00 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | CONTRACCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA CALI DE LA REDON EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 441 | Apoyos sociales y premios | 3279366.00 | 3205194.14 | 1500000.00 | 3205194.14 | 499800.00 | 499800.00 | 499800.00 | 499800.00 | 499800.00 | PROGRAMA ALIMENTARIO PARA COMUNITARIOS EL MEZCALO SOCIAL, FORTALECIMIENTO Y CONVULSION AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 581 | Terrenos | 1250918.87 | 1250918.87 | 0.00 | 1250918.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACQUISICION DE TERRENOS | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 632 | Reparación de maquinaria pesada y adquisición de equipo | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | 4641152 | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOMON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TANCATARUM DE LOS RANCHOS, PUEBLA | Validado |
| 2-Partida genérica | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Apoyos Federales para Municipios | 5 FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS) | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 111 | Energía eléctrica | 2760288.86 | 2760288.86 | 15021458 | 2760288.86 | 1487190.00 | 1487190.00 | 1487190.00 | 1487190.00 | 1487190.00 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AMT LA CT | Validado |



EFICIENCIA DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

| TIPO REGISTRO | CICLO | TRIM | ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | CICLO EJECUCION | ID RAMO | NOMBRE RAMO | ID FP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO RECURSO | PROG. MIN. CONV. ISF | INSTITUCION EJECUTORA | FINANCIAMIENTO | RECURSO | TIPO GASTO | ID PARTIDA GENEICA | DESC. PARTIDA GENEICA | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVINGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATACIONES (CAPITULAS) | ESTATUS | | |
|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|---|-------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------------------|---------|--|----------|
| 1 Programa presupuestario | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 065771 | 0 | | | 0 | 577573.29 | 577573.29 | 577573.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CON CONTRATACIONES (CAPITULAS) DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO TRIMESTRE | Validado |
| 2 Partida generica 2023 | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto corriente | 332 | 0 | 2634446.72 | 2634446.72 | 1100488.60 | 2634446.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RAMO Y SE EJECUTAN EN OTRAS DE CONTRIBUCIONES DE MANUTENCION DE REDES ELECTRICAS, COMERCIALES Y REPARACIONES DE OBRAS. | Validado |
| 2 Partida generica 2023 | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 614 | 0 | 2634446.72 | 2634446.72 | 1100488.60 | 2634446.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RAMO Y SE EJECUTAN EN OTRAS DE CONTRIBUCIONES DE MANUTENCION DE REDES ELECTRICAS, COMERCIALES Y REPARACIONES DE OBRAS. | Validado |
| 2 Partida generica 2023 | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 613 | 0 | 6023518.17 | 6023518.17 | 1250000.00 | 6023518.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RAMO Y SE EJECUTAN EN OTRAS DE CONTRIBUCIONES DE MANUTENCION DE REDES ELECTRICAS, COMERCIALES Y REPARACIONES DE OBRAS. | Validado |
| 2 Partida generica 2023 | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 615 | 0 | 5000000.00 | 5000000.00 | 2198152.63 | 5000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RAMO Y SE EJECUTAN EN OTRAS DE CONTRIBUCIONES DE MANUTENCION DE REDES ELECTRICAS, COMERCIALES Y REPARACIONES DE OBRAS. | Validado |
| 2 Partida generica 2023 | 2023 | 2 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | 2023 | 33 | Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal | 4 | FAS Municipal y de Territoriales (APORTACIONES Y CONVENCIONES) | RECURSOS Y CONVENCIONES | | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | | | Gasto de inversión | 612 | 0 | 5007504.82 | 5007504.82 | 0.00 | 5007504.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA EJERCIDO RECURSO EN ESTE RAMO Y SE EJECUTAN EN OTRAS DE CONTRIBUCIONES DE MANUTENCION DE REDES ELECTRICAS, COMERCIALES Y REPARACIONES DE OBRAS. | Validado |



DESTINO DEL GASTO

| OCIO | TIPO ESTRE | FOJO | RAMO PRESUPUESTARIO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION REGIONAL | NOMBRE DEL PROYECTO | MAJE | HOMEN | AMOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | MONTA GLOBAL APROBADA | RECORRIDO | COMPROMITIDO | ORDENADO | LIBERADO | PAGADO | TIPO |
|------|------------|----------------|---------------------|-------------------------|---|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|---------------------|------|-------|------------------|------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 2023 | 2 | RECONSTRUCCION | 13 | FORMACION | CONSTRUCCION DE PROMOCION ASES DE PIEDRA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. | Puebla | Puebla | San Nicolas de los Ranchos | San Nicolas de los Ranchos | Proyecto de Promocion de Urbanidad | Urbanidad | Municipio de San Nicolas de los Ranchos | MONTA GLOBAL 0 | 0 | 42 | Metros Cuadrados | 136.97 | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 74,177.00 | 74,177.00 | 74,177.00 | 74,177.00 | 74,177.00 | 74,177.00 | 74,177.00 | Validado Regimen de Ingresos |

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

