



**NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**TERCER TRIMESTRE 2023**

**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302 254249	186988	MSN/R33-008/2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	100.00%	100.00%	155.83 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE230302 258418	213955	MSN/R33-009/2023	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 6,419,719.17	\$ 6,399,371.10	\$ 6,399,371.10	\$ 6,399,371.10	\$ 4,498,328.99	\$ 4,498,328.99	\$ 4,498,328.99	70.00%	70.00%	2205.9 M2	EN PROCESO
PUE230302 256573	203016	MSN/R33-011/2023	MODERNIZACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	100.00%	100.00%	436.28 M2	TERMINADA
PUE230302 258515	214531	MSN/R33-012/2023	GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 (RELIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	4 PROYECTOS	EN PROCESO
PUE230302 257955	211499	MSN/R33-013/2023	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE 16 NORTE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SANTIAGO XALITZINTLA	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	100.00%	100.00%	108.5 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE230302 2258509	214443	MSN/R33-014/2023	CONSTRUCCION DE CERCADO DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS SERDAN CLAVE 21D.N0660B, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SANTIAGO XALITZINTLA	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	65.00%	100.00%	179.40 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 256582	203228	MSN/R33-015/2023	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRIMERA DE RANCHO Y CALLE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 39,943.88	\$ 39,943.88	\$ 39,943.88	90.91%	30.00%	60 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 258412	21935	MSN/R33-016/2023	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZOPILOTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN PEDRO YANCUITLAPAN	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 63,725.00	\$ 63,725.00	\$ 63,725.00	90.00%	30.00%	83 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 258565	214770	MSN/R33-017/2023	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLAPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA PROAGUA	SAN PEDRO YANCUITLAPAN	\$6,113,074.30	\$6,113,075.30	\$6,113,076.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	2800 ML	APORTACION MUNICIPAL
					\$ 7,390,897.41	\$ 7,390,897.41	\$ 7,390,897.41	\$ -	\$ -	\$ -	APORTACION ESTATAL				
					\$ 13,503,971.72	\$ 13,503,971.72	\$ 13,503,971.72	\$ -	\$ -	\$ -	APORTACION FEDERAL				
PUE230302 258560	214790	MSN/R33-019/203	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	\$ 4,022,259.84	\$ 4,022,259.84	\$ 4,022,259.84	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	722.81	EN PROCESO DE EJECUCION	