



SAN NICOLÁS
DE LOS RANCHOS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

San Nicolás de los Ranchos, Puebla a 13 de octubre de 2023.
OFICIO No. MSN/DOPDU/062/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Trimestre Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) e Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Gobierno de Puebla
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente
13 OCT 2023
RECIBIDO
C. Gumaro Sandre Popoca
Presidente Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

ATENTAMENTE
"HACER EN GRANDE"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C.c.p.: Archivo



NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302 254249	186988	MSN/R33- 008/2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE AGUIEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	\$ 718,277.37	100.00%	100.00%	155.83 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE230302 258418	213955	MSN/R33- 009/2023	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 6,419,719.17	\$ 6,399,371.10	\$ 6,399,371.10	\$ 6,399,371.10	\$ 4,498,328.99	\$ 4,498,328.99	\$ 4,498,328.99	70.00%	70.00%	2205.9 M2	EN PROCESO
PUE230302 256573	203016	MSN/R33- 011/2023	REHABILITACION DE ESTACION DE DESAGUO CON EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	\$ 494,429.90	100.00%	100.00%	436.28 M2	TERMINADA
PUE230302 258515	214531	MSN/R33- 012/2023	GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 (REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ 577,573.29	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	4 PROYECTOS	EN PROCESO
PUE230302 257955	211499	MSN/R33- 013/2023	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE 16 NORTE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA PASO DE XALTZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SANTIAGO XALTZINTLA	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	\$ 565,260.81	100.00%	100.00%	108.5 METROS LINEALES	TERMINADA
PUE230302 2258509	214443	MSN/R33- 014/2023	CONSTRUCCION DE SERGAS PARA NIÑOS HERMANOS SERDAL CLAVE 21D1N06608, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SANTIAGO XALTZINTLA	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	\$ 111,755.29	65.00%	100.00%	179.40 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 256582	203228	MSN/R33- 015/2023	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA DE RANCHO Y CALLE 16 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 133,146.27	\$ 39,943.88	\$ 39,943.88	\$ 39,943.88	90.91%	30.00%	60 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 258412	21935	MSN/R33- 016/2023	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZOPILTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTTLAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN PEDRO YANCUTTLAPAN	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 212,416.67	\$ 63,725.00	\$ 63,725.00	\$ 63,725.00	90.00%	30.00%	83 METROS LINEALES	EN PROCESO
PUE230302 258565	214770	MSN/R33- 017/2023	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTTLAPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA PROAGUA	SAN PEDRO YANCUTTLAPAN	\$ 6,113,074.30	\$ 6,113,074.30	\$ 6,113,074.30	\$ 6,113,074.30	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	2800 ML	APORTACION MUNICIPAL
PUE230302 258560	214790	MSN/R33- 019/203	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTTLAPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALTZINTLA	\$ 4,022,259.84	\$ 4,022,259.84	\$ 4,022,259.84	\$ 4,022,259.84	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	722.81	EN PROCESO DE EJECUCION



**SAN NICOLÁS
DE LOS RANCHOS**
M. AYUNTAMIENTO 9931-1-1824

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

3er TRIMESTRE INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	25.00	1	4	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	25.00	2	8	10.00	1	10			SE LLEVO ACABO UNA ACCION EN EL INDICADOR AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	15.38	2	13						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	50.00	2	4	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	50.00	4	8	60.00	6	10			SE LLEVO ACABO SEIS PROYECTOS EN EL INDICADOR AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	61.54	8	13						
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	25.00	1	4	0.00	0	0			NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	25.00	2	8	30.00	3	10			SE LLEVO ACABO TRES PROYECTOS EN EL INDICADOR AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	23.08	3	13						



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1,742,933.33	10,457,600.00	16.67	1,742,933.33	10,457,600.00	16.67	1,742,933.33	10,457,600.00	MONTO AL 1ER TRIMESTRE 2023 (MINISTRADO ENERO-FEBRERO)	
	2do. Trimestre	41.67	4,357,333.33	10,457,600.00	41.67	4,357,333.35	10,457,600.00	41.67	4,357,333.35	10,457,600.00	MONTO AL 2o TRIMESTRE 2023	
	3er. Trimestre	66.67	6,971,733.33	10,457,600.00	66.67	6,971,733.33	10,457,600.00	66.67	6,971,733.33	10,457,600.00	MONTO TRANSFERIDO AL 3ER TRIMESTRE 2023	
	4to. Trimestre	100.00	10,457,600.00	10,457,600.00								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	0.00	100.00	10,457,600.00	10,457,600.00	0.00	10,457,600.00	10,457,600.00	0.00	10,457,600.00	NO APLICA EN EL 3ER TRIMESTRE	
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	10.61	1,109,120.99	10,457,600.00	10.61	1,109,120.99	10,457,600.00	10.61	1,109,120.99	10,457,600.00	AL TRIMESTRE SE EJERCIÓ EL GASTO EJERCIDO CON ACCIONES EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	41.67	4,357,333.33	10,457,600.00	30.33	3,171,782.63	10,457,600.00	30.33	3,171,782.63	10,457,600.00	AL TRIMESTRE SE EJERCIÓ EL GASTO EJERCIDO CON ACCIONES Y OBRAS EN EL INDICADOR	
	3er. Trimestre	66.67	6,971,733.33	10,457,600.00	45.09	4,715,831.76	10,457,600.00	45.09	4,715,831.76	10,457,600.00	AL TRIMESTRE SE EJERCIÓ EL GASTO EJERCIDO CON ACCIONES Y OBRAS EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	100.00	10,457,600.00	10,457,600.00								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.91	4,357,333.33	2,278,666.66	1.98	4,358,333.35	2,205,800.00	1.98	4,358,333.35	2,205,800.00	AL TRIMESTRE LA RECAUDACION FUE MENOR A LO MINISTRADO EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	2.47	10,457,600.00	4,228,800.00								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1))*100	4to Trimestre	-100.00			-100.00			-100.00				

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Progra	Institucion	Eje Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	(N Comprometi
21	138	1	2023	2	33 1		4		1	14582,94	0						
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	1	332	577573,29	577573,29	577573,29	577573,29
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	2	612	5007504,82	6511126,39	6511126,39	6511126,39
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	2	615	5000000	0	0	0
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	2	622	0	494429,9	494429,9	494429,9
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	2	613	6032518,17	0	0	0
21	138	2	2023	2	33 1		4		1	0	0	2	614	2634846,72	11669313,4	7818825	11669313,4
21	138	1	2023	2	33 1		5		1	6687,22	0	1	311	2760288,86	2760288,86	2760288,86	2760288,86
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	853	484599,77	484600,77	484600,77	484600,77
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	392	587546,3	587546,3	458533,64	587546,3
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	358	507035,69	507035,69	507035,69	507035,69
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	122	1032837,44	1416255	0	1416255
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	441	3279366	3205194,14	1617574,82	3205194,14
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	282	0	147819,73	147819,73	147819,73
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	283	98575,55	352979,66	0	352979,66
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	2	632	456411,52	437604,45	437604,45	437604,45
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	1	581	1250938,87	0	0	0
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	2	614	0	230984,75	230984,75	230984,75
21	138	2	2023	2	33 1		5		1	0	0	2	523	0	327290,65	327290,65	327290,65