



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS**  
*Unidos si podemos*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Dependencia :	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.</b>
Sección :	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>
Oficio Número :	<b>No. OP/OFI/197/2021</b>

**RIVELINO BARRALES MORALES**  
**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISM DF y FORTAMUN DF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente a las obras del **ejercicio 2021, 2do. Informe Trimestral del ejercicio 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS A 15 DE JULIO DE 2021  
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

  
 Gobierno de Puebla  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
 15 JUL 2021  
 14:52  
 RECIBIDO  
 F142/SB/CGPSE

Archivo. Control de Gestión.



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



Tipo de Registro	Ciclo	Tipo de Recurso	Clave	Programa	Institución	Rendimiento	Reintegración	Partido	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	138	1	2021	2	33	1	2097.78	0	16068307	16070404.78	8036251.28	2567903.74	2567903.74	770371.12	770371.12	OBRAS DE PAVIMENTACION
2						2	5986257.8	2567903.74	2567903.74	2567903.74	2567903.74	2567903.74	2567903.74	770371.12	770371.12	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2DA ETAPA, CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA, UNIDAD DEPORTIVA XALITZINTLA 2DA ETAPA, REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CIPRES
21	138	1	2021	2	33	1	838.74	0	7709352	7710190.74	3213068.74	1341108.28	1341108.28	1341108.28	1341108.28	GASTOS INDIRECTOS
2						2	9600000	13502501.04	5468347.54	0	0	0	0	0	0	ALUMBRADO PUBLICO
2						1	482049.21	0	0	0	0	0	0	0	0	SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
21	138	1	2021	2	33	1	838.74	0	7709352	7710190.74	3213068.74	1341108.28	1341108.28	1341108.28	1341108.28	ALUMBRADO PUBLICO
2						2	2500000	2500000	223930.96	223930.96	223930.96	223930.96	223930.96	223930.96	223930.96	SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2						1	1575600	1575600	727200	727200	727200	727200	727200	727200	727200	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2						1	385467.6	385467.6	269827.32	269827.32	269827.32	269827.32	269827.32	269827.32	269827.32	ALUMBRADO PUBLICO
2						1	480600	0	0	0	0	0	0	0	0	CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA
2						1	283	200000	200000	20000	20000	0	0	0	0	ESTA PARTIDA SE CANCELA
2						1	338	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
2						1	565	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA
2						2	624	787684.4	788523.14	71960.46	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
2						1	392	0	480600	120150	120150	120150	120150	120150	120150	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PAGO DE APROVECHAMIENTO SA CONAGUA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS PUEBLA  
2018-2021

*[Handwritten Signature]*



NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2021



SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS  
 PUEBLA

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FAFEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201926	5163	R33-05-2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UNAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	\$ 1,285,251.96	\$ 1,282,903.58	\$ 1,282,903.58	\$ 1,282,903.58	\$ 1,282,903.58	\$ 384,871.07	\$ 384,871.07	40%	30.0%	1706.1 M2	OBRA EN PROCESO
PUE21020192	52754	R33-15-2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO AL TUDON Y CALLE BUGABILLAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGABILLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	SAN PEDRO YANCUITLALPAN	\$ 1,286,781.74	\$ 1,285,000.16	\$ 1,285,000.16	\$ 1,285,000.16	\$ 1,285,000.16	\$ 385,500.00	\$ 385,500.00	44.98%	30.00%	1694.1 M2	OBRA EN PROCESO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

9

9

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS
	2do. Trimestre	10.00	1	10	0.00	0	10	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	10.00	1	10				
	4to. Trimestre	10.00	1	10				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE CAPTURARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA
	2do. Trimestre	20.00	2	10	0.00	0	10	NO SE CAPTURARON PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA
	3er. Trimestre	20.00	2	10				
	4to. Trimestre	40.00	4	10				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE TIENEN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
	2do. Trimestre	20.00	2	10	20.00	2	10	SE TIENEN DOS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE CUMPLIO CON LA META.
	3er. Trimestre	30.00	3	10				
	4to. Trimestre	50.00	5	10				



*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1284892	7709352	16.67	1284892	7709352	7709352	7709352	SE RECIBIERON LOS RECURSOS CONFORME AL CALENDARIO PUBLICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021	
	2do. Trimestre	41.67	3212230	7709352	41.667	3212230	7709352	7709352	7709352	SE RECIBIERON LOS RECURSOS CONFORME AL CALENDARIO PUBLICADO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021	
	3er. Trimestre	66.67	5139568	7709352							
	4to. Trimestre	100.00	7709352	7709352							
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	7709352	7709352							
	<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1284892	7709352	9.98	769,063.00	7,709,352.00	7,709,352.00	7,709,352.00	EN EJERCICIO DEL GASTO SE TIENE LA CANTIDAD DE 769062.85, LA VARIACION SE DEBE A QUE EL INDICADOR NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE APROXIMA A 769063.	
	2do. Trimestre	41.67	3212230	7709352	17.396	1,341,108.00	7,709,352.00	7,709,352.00	7,709,352.00	EN EJERCICIO DEL GASTO SE TIENE LA CANTIDAD DE 1,341,108.28 LA VARIACION SE DEBE A QUE EL INDICADOR NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE APROXIMA A 1,341,108.00	
	3er. Trimestre	66.67	5139568	7709352							
	4to. Trimestre	100.00	7709352	7709352							
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2,676.86	3212230	120000	10.166	3212230	315,992.00	315,992.00	315,992.00	SE RECAUDO MAS DE LO PLANEADO	
	4to. Trimestre	1,863.98	7709352	413596							



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

*[Handwritten Signature]*

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Efectora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Programa presupuestario	2021	FEDERALE S Aportacione (APORTAC s Federales para ENTIDADES SUBSIDIO S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar de los Ranchos Municipio de San Nicolás	2097.78	0		16068307.01	16070404.78	8036251.28	2567903.74	2567903.74	770371.11	
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE S Aportacione (APORTAC s Federales para ENTIDADES SUBSIDIO S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de los Ranchos				1 - Gasto corriente	5986257.8	2567903.74	2567903.74	2567903.74	2567903.74	770371.11
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE S Aportacione (APORTAC s Federales para ENTIDADES SUBSIDIO S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de los Ranchos				2 - Gasto de Inversión	5986257.8	2567903.74	2567903.74	2567903.74	2567903.74	770371.11



Municipio de San Nicolás de los Ranchos

622 - Edificación

Presidencia Municipal de los Ranchos

DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

2018-021

13502501.04 5468347.54 0 0 0

Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE	S	Aportacione (APORTAC s Federales IONES, para SUBSIDIO Entidades S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	480600	0	120150	120150	120150	120150
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE	S	Aportacione (APORTAC s Federales IONES, para SUBSIDIO Entidades S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	480600	0	120150	120150	120150	120150
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE	S	Aportacione (APORTAC s Federales IONES, para SUBSIDIO Entidades S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	385467.6	385467.6	269827.32	269827.32	269827.32	269827.32
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE	S	Aportacione (APORTAC s Federales IONES, para SUBSIDIO Entidades S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	280000	280000	280000	0	0	0
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Partida genérica	2021	FEDERALE	S	Aportacione (APORTAC s Federales IONES, para SUBSIDIO Entidades S Y Federativas CONVENI Y Municipios OS)	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS  
 PUEBLA  
 2018-2021





Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	20	{just1:{ciclo:2 SE :2021,trim: PROGRAMAN 2,just:Otras 2 OBRAS causas,usuarios:darbyverri RIAS PARA verac,fecha ESTE :04/07/21}} TRIMESTRE	PROGRAMAN 2 OBRAS COMPLETA RIAS PARA ESTE TRIMESTRE	20	Otras causas	SE TIENEN DOS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE CUMPLIO CON LA META.	100	Validado
--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	--	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	----	---	---	----	--------------	--	-----	----------

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67	{just1:{ciclo:2 :2021,trim: PROGRAMAN 2,just:Otras 2 OBRAS causas,usuarios:darbyverri RIAS PARA verac,fecha ESTE :15/07/21}} TRIMESTRE	PROGRAMAN 2 OBRAS COMPLETA RIAS PARA ESTE TRIMESTRE	17 39586	Otras causas	EN EJERCICIO DEL GASTO SE TIENE LA CANTIDAD DE 1,341,108.28 LA VARIACION SE DEBE A QUE EL INDICADOR NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE APROXIMA A 1,341,108.00	41.75	Validado
---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------	------------------------------------	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	----	--	---	----------	--------------	---	-------	----------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA MUNICIPAL  
SAN NICHOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
2018-2021



Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------


FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10	{just1:{ciclo:2 :2021,trim: 2,just:Otras causas,usuari rio:darbyeriver verac,fecha :04/07/21}} SE PLANEA TENER DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE	PROGRAMA UNA ACCION EN OTROS PROYECTOS 0	021,trim:2,just:Otras causas,usuari o:darbyeriver ac,fecha:04/07/21}} SE PLANEA TENER DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE 0	Otras causas	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS	N/D	Validado
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	20	{just1:{ciclo:2 :2021,trim: 2,just:Otras causas,usuari rio:darbyeriver verac,fecha :04/07/21}} SE PLANEA TENER DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE	PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE 0	021,trim:2,just:Otras causas,usuari o:darbyeriver ac,fecha:04/07/21}} SE PLANEA TENER DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE 0	Otras causas	NO SE TIENEN OTROS PROYECTOS	0	Validado
FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	58	{just1:{ciclo:2 :2021,trim: 2,just:Otras causas,usuari rio:darbyeriver verac,fecha :23/07/21}} SE RECAUDO MAS DE LO PLANEADO	PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA EN ESTE TRIMESTRE 0	26.76858	10.16554	263.33	Validado	



Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	167392	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42				42			41.66667			99.21	Validado
---	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------	--	--------	--	------------	------------	------------	---------	----------	------------	----	--	--	--	----	--	--	----------	--	--	-------	----------

Otras causas  
 ENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL  
 CORRESPONDIENTE AL CALENDARIO PUBLICADO,  
 RECIBIERON LOS RECURSOS CONFORME AL  
 41.66667



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE SAN ANTONIO DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

ENTIDAD_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	PROGRAMA	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EFECTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	CAPTURISTA	OBSERVACIONES	REVISION
Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	55153	40	40	0		04-05-2021	02-07-2021	1282903.58	1282903.58	1282903.6	384871.1	384871.1	384871.07	2903.58}	0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

{cve\_municipio:13  
 8, localidad:1,  
 direccion:CALLE  
 UVAS INTERIOR SN  
 PUEBLO SAN  
 NICOLÁS LOS  
 RANCHOS, 74190  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS,  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS  
 PUEBLA ENTRE  
 CALLE DEL  
 PROGRESO Y  
 CALLE  
 MANZANAS,  
 CARRETERA PASO  
 DE CORTES LA  
 CALLE SE UBICA  
 EN CALLE LAS  
 UVA, lon:-  
 1 98.49145372,  
 706.1}  
 0 }

{tipo\_obra:0  
 bra,  
 numero\_cont  
 rato:MSNR-  
 CMOP-R33-  
 08-2021,  
 contratista:C {meta  
 ONSTRUCTO 1:  
 RA HERGUIN, {unid  
 S.A.P.I. DE ad\_m  
 edida  
 convocante: :Metr  
 MUNICIPIO os  
 DE SAN cuadr  
 ados  
 NICOLAS DE  
 LOS  
 RANCHOS, const  
 monto:1282 rució  
 903.58, n,  
 importe\_mo avanc  
 difficado:128 e:683  
 .0}}



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021

2021  
 2  
 PUE210201925827  
 Proyecto de Inversión  
 1286781.74 }  
 modificado: SAN NICOLAS DE  
 1285000.16 LOS RANCHOS,  
 monto:128 YANCUITLALPAN,  
 6781.74, MUNICIPIO DE  
 DE SAN PEDRO  
 Y CONVENIOS EN LA LOCALIDAD  
 Y BUGAMBILIAS,  
 ONES, FRANCISCO VILLA  
 (APORTACI ENTRE CALLE  
 S BUGAMBILIAS  
 o:FEDERALE TEOTON Y CALLE  
 tipo\_recur CAMINO AL  
 , TO EN LA CALLE  
 prog\_pres:4 ADOQUINAMIE  
 DE  
 CONSTRUCCION  
 modalidad:i  
 ramo:33,  
 so:2021,  
 ciclo\_recur  
 ff1:

Puebla  
 San Nicolás de los Ranchos  
 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social  
 Transportes y Vialidades  
 Sin identificar  
 MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RACHOS

1285000.16 1285000.16 1285000.2 385500 38550

03-05-2021  
 01-07-2021

{geo1:  
 {cve\_municipio:13  
 8, localidad:3,  
 direccion:CALLE  
 CAMINO AL  
 TEOTÓN Y  
 BUGAMBILIAS  
 INTERIOR SN  
 PUEBLO SAN  
 PEDRO  
 YANCUITLALPAN,  
 74190 SAN PEDRO  
 YANCUITLALPAN,  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS  
 PUEBLA ENTRE  
 CALLE FRANCISCO  
 VILLA Y CALLE  
 BUGAMBILIAS,  
 CALLE AL  
 PANTEÓN LA  
 CALLE SE U, lon:-  
 98.47657058,  
 1 lat:19.0765605}}

(meta  
 1:  
 {unida  
 d\_med  
 ida:Me  
 tros  
 cuadra  
 dos de  
 constr  
 ucción,  
 meta:1  
 694.1,  
 meta\_  
 modifi  
 cada:1  
 694.1}  
 0 )

52754 25 25 0



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS PUEBLA  
 2018-2021



# Secretaría de Bienestar

Gobierno de Puebla

#PROintegridad

## C. PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES ESTADO DE PUEBLA

Con fundamento en los artículos 1º primero, segundo y cuarto párrafo, 3º segundo párrafo, 4º, 5º, 6º, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, 11 y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 (SRFT); y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimientos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios; 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 25 fracción VIII y XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2021**. No omitiendo señalar que en aquellos casos en los que el estatus corresponda a **NO REPORTÓ (rojo)** o **NO SOLVENTÓ (amarillo)**, deberán llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento del reporte de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el reporte definitivo en el **mes de Junio**, y solventar dichas observaciones, evitando en todo momento que las instancias correspondientes lleven a cabo el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades que correspondan por las omisiones a la Ley.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 01 de febrero de 2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

C.c.p. Lizeth Sánchez García. Secretaría de Bienestar. Para su conocimiento. Presente.  
Archivo

Valida: MFE Elabora: RBM

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

Calle 20 Oriente 2036 colonia Humboldt  
Puebla, Pue. C.P.72370 Tel. (222) 7 77 97 00  
bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx

# Municipio de San Nicolás de los Ranchos

## Resultados SRFT Cuarto Trimestre 2021 FISM



**Módulo Destino del Gasto**

**Módulo Ejercicio del Gasto**

**Módulo Indicadores**

## Resultados SRFT Cuarto Trimestre 2021 FORTAMUN

**Módulo Destino del Gasto**

**Módulo Ejercicio del Gasto**

**Módulo Indicadores**

**Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación**

**Estatus**

- SI reportó
- NO solventó
- NO reportó



**SAN NICOLÁS**  
DE  
LOS  
**RANCHOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

15 de enero de 2022

OFICIO No. MSN/OP/001/2022

**ERNESTO ESCAMILLA GARCIA**  
**CORDINADOR GENERAL DE PLANEACION**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA**  
**SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**San Nicolas de los Ranchos, Pue., a 15 de enero de 2022**

  
**Lic. Gumaro Sandre Popoca**

**Presidente Municipal Constitucional**

**del Municipio de San Nicolas de los Ranchos, Puebla.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SAN NICOLÁS DE**  
**LOS RANCHOS, PUE.**  
**2021-2024**






MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 3ER. TRIMESTRE 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE210402047027	329177	MSN/R33/006.2021	"CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANALCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	SAN PEDRO YANCUITLALPAN	FISM	\$1,606,830.70	\$1,606,830.70	100.00%	100.00%	ML	707.00	La obra se encuentra Física y Financieramente al 100.00% y esta siendo reportada en el cuarto Trimestre

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402057619	N/A	MSN/R33/005/2021	Rehabilitación de Calles en Cabecera Municipal y Junta Auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan en el Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla.	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS Y SAN PEDRO YANCUITLALPAN	FORTAMUN	\$213,007.89	\$213,007.89	100.00%	100.00%	M2	380	La obra se encuentra Física y Financieramente al 100.00% y esta siendo reportada en el cuarto Trimestre



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	10.00	1	10	0.00	0	10	NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	10.00	1	10	0.00	0	10	NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS
	4to. Trimestre	10.00	1	10	0.00	0	6	NO SE REGISTRARON EXPEDIENTES DENTRO DEL RUBRO OTROS PROYECTOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION DIRECTA
	2do. Trimestre	20.00	2	10	0.00	0	10	NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION DIRECTA
	3er. Trimestre	20.00	2	10	10.00	1	10	SE HAN REGISTRADO 1 EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION DIRECTA LOS CUALES MIGRARON EN EL SFRT EN EL 3er. TRIMESTRE
	4to. Trimestre	40.00	4	10	33.33	2	6	SE HAN REGISTRADO 2 EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION DIRECTA LOS CUALES MIGRARON EN EL SFRT

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	10	NO SE HA REGISTRADO EXPEDIENTES DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
	2do. Trimestre	20.00	2	10	20.00	2	10	SE HAN REGISTRADO 2 EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA LOS CUALES MIGRARON EN EL SFRT EN EL 2do. TRIMESTRE
	3er. Trimestre	30.00	3	10	40.00	4	10	SE HAN REGISTRADO 4 EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA LOS CUALES MIGRARON EN EL SFRT EN EL 3er. TRIMESTRE
	4to. Trimestre	50.00	5	10	66.67	4	6	SE HAN REGISTRADO 4 EXPEDIENTES DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA LOS CUALES MIGRARON EN EL SFRT EN EL 4o. TRIMESTRE

RECIBIDO  
 FIA2/SB/CGPSE  
 08 ABR 2022  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Organización General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente



SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA



MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	\$1,284,892.00	\$7,709,352.00	16.67	\$1,284,892.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	MONTO AL 1er. TRIMESTRE 2021 (MINISTRADO ENERO-FEBRERO)	
	2do. Trimestre	41.67	\$3,212,230.00	\$7,709,352.00	41.67	\$3,212,230.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	MONTO AL 2do. TRIMESTRE 2021 (MINISTRADO ENERO-JUNIO)	
	3er. Trimestre	66.67	\$5,139,568.00	\$7,709,352.00	66.67	\$5,139,568.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	MONTO AL 3er. TRIMESTRE 2021 (MINISTRADO ENERO-OCTUBRE)	
	4to. Trimestre	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	MONTO AL 4to. TRIMESTRE 2021 (MINISTRADO ENERO-DICIEMBRE)	
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	1er. Trimestre	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	100.00	7,709,352.00	7,709,352.00	7,709,352.00	7,709,352.00	SE HA EJERCIDO EL 100% DEL TECHO FINANCIERO DE FORTAMUN	
	2do. Trimestre	16.67	\$1,284,892.00	\$7,709,352.00	9.98	\$769,063.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	
	3er. Trimestre	41.67	\$3,212,230.00	\$7,709,352.00	17.40	\$1,341,108.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERESO	
	4to. Trimestre	66.67	\$5,139,568.00	\$7,709,352.00	53.17	\$4,098,756.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERESO	
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos demarcación registrados por el	1er. Trimestre	26.77	\$3,212,230.00	\$120,000.00	10.17	\$3,212,230.00	\$315,992.00	\$315,992.00	\$315,992.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERESO	
	2do. Trimestre	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SE HA REALIZADO PAGO DE GASTO CORRIENTE Y TRES OBRAS DE URBANIZACION	
	3er. Trimestre	66.67	\$5,139,568.00	\$7,709,352.00	53.17	\$4,098,756.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERESO	
	4to. Trimestre	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	100.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	\$7,709,352.00	SOLAMENTE SE HA REALIZADO GASTO CORRIENTE QUE CORRESPONDE AL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERESO	

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**

**Índice de Dependencia Financiera**

RECIBIDO  
 FIA2/SB/ICGPSE  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Evaluación, Seguimiento  
 y Planeación  
 28 ABR 2022





MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

municipio o demarcación territorial del Distrito Federal	4to. Trimestre	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México			SE HA REALIZADO PAGO DE GASTO CORRIENTE Y TRES OBRAS DE URBANIZACION			
		18.64	\$7,709,352.00	\$413,596.00		0.31	\$7,709,352.00	\$24,890,600.00
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)- 1)*100	4to Trimestre	14.50	\$24,890,600.00	\$21,738,917.00	14.50	\$24,890,600.00	\$21,738,917.00	EL INGRESO DEL AÑO 2021 QUE ES EL NUMERADOR ES MAYOR AL INGRESO MUNICIPAL 2020 DEBIDO A QUE AUMENTARON LOS TECHOS FINANCIEROS Y LAS PARTICIPACIONES


 Gobierno de Puebla  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente  
 08 ABR 2022  
 RECIBIDO  
 F142/SBICGPSE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
											El techo financiero se suministro al 100%
2	624	5986257.8	0	0	0	0	0	0			no se realizo ninguna obra
2	623	0	0	0	0	0	0	0			no se realizo ninguna obra
2	332	482049.2	0	0	0	0	0	0			no se realizo ninguna obra
2	622	960000	0	0	0	0	0	0			no se realizo ninguna obra
2	614	0	16068307	16068307	16068307	16068307	16068307	16068307			se realizaron seis obrados de urbanizacion, una electrificacion, un drenaje y dos edificacion
1	311	2500000	2061257.7	2061257.7	2061257.7	2061257.7	2061257.7	2061257.7			El techo financiero se suministro al 100% Pago de alumbrado publico
1	338	1500000	1408604.87	1408604.87	1408604.87	1408604.87	1408604.9	1408604.9			Adquisicion de equipo de videovigilancia
1	122	1575600	1531540	1531540	1531540	1531540	1531540	1531540			Salarios seguridad publica
2	624	787684.4	0	0	0	0	0	0			No se realizo ninguna accion
1	911	480600	0	0	0	0	0	0			No se realizo ninguna accion
1	565	280000	0	0	0	0	0	0			No se realizo ninguna accion
1	392	0	485140	485140	485140	485140	485140	485140			Pago a CONAGUA
2	622	0	0	0	0	0	0	0			No se realizo ninguna accion
1	283	200000	0	0	0	0	0	0			No se realizo ninguna accion
1	853	385467.6	832939.44	832939.44	832939.44	832939.44	832939.44	832939.44			Se realizaron dos expedientes de censo solidos
1	333	0	13742.82	13742.82	13742.82	13742.82	13742.82	13742.82			Se realizo un expediente en este rubro
2	614	0	1376127.17	1376127.17	1376127.17	1376127.17	1376127.2	1376127.2			se realizaron 3 obras en este rubro 2 obras de pavimentacion y 1 edificacion


**Gobierno de San Nicolás de los Ranchos, PUE**  
 SECRETARÍA DE BIENES  
 Coordinación General de  
 Planeación, Evaluación y  
 Seguimiento  
 Asistente  
**08 ABR 2022**  
**RECIBIDO**  
 F142/SB/IC/CPSE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
21	138	1	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	1	4097.37	0
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	1997.64	0
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN NICOLAS DE  
LOS RANCHOS, PUE.  
2021-2024





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
21	138	1	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	1	4097.37	0
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las demarcaciones del distrito federal	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	1	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	1	1997.64	0
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		
21	138	2	2021	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		

RECIBIDO  
 FIAZ/SBICGPSE  
 08 ABR 2022  
 Gobierno de Puebla  
 Oficina de Planeación y Presupuesto

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUE  
 2021-2024