



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

En el Municipio de San Nicolás de los Ranchos del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 18 de diciembre de 2019, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE SECUNDARIA TECNICA NUMERO 12 Y LIMITES CON EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, EN SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA"	
No. de obra: R33-20-2019	Contrato No. MSNR-CMOP-R33-20-2019 Convenio Modificatorio: No aplica
Oficio de asignación: TSNR-AS/2019-20-R33	Contratista: "ASTURIAS INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV"
Monto asignado: \$ \$289,616.47	Monto del contrato: \$ \$286,873.74 Monto del convenio modificadorio: No aplica
Fondos: FORTAMUN DF 2019	Fecha de inicio: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
Ejercicio: 2019	Fecha término: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
Fianza de vicios ocultos:	
 ING. DARBY EHYRAM RIVERA CORTES Supervisor de la obra	 JOSE AGUSTIN ANTONIO IBANEZ Administrador Unico

Descripción de los trabajos que se reciben

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO		
TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	735.07
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO (10 CM. DE PROFUNDIDAD)	M	214.52
DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	40.63
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	1.07
EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	40.63
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	175.45
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	30.47
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	304.62
POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	203.08
BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	203.08
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	203.08
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	24.36

DIRECCION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	202.52
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	383.07
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1,915.35
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	24.40
EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	4.50
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	6.75
MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	6.22
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, DE ESPESOR DE 20 CM. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y T.N.C.E.	M3	6.16
LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	PZA	2.00
GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	32.00

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOSANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	64.00
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	23.19
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	115.95
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	735.07

Fecha real inicio: **19 DE NOVIEMBRE DE 2019** Fecha real de termino: **18 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO) FINIQUITO	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 247,304.95
	TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A. 2018-2021	\$ 39,568.79
	I.V.A.	\$ 286,873.74
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$ 286,873.74

Pendientes de autorización: **SIN PENDIENTES**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL.

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **ENTREGA PRUEBAS DE LABORATORIO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
Unidos sí podemos



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



Por el Municipio contratante

Recibe:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

C. RODOLFO MELENDEZ MENESES
Presidente Municipal Constitucional

C. MIGUEL CANTERO CASTILLO
Regidor de obras públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ING DARBY ENRIQUE MARTÍNEZ VILLALBA
Director de Obras Públicas



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
Contralora Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Por el contratista

Entrega:



ING. JOSE AGUSTIN ANTONIO IBÁÑEZ
ADMINISTRADOR UNICO Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

COMITÉ DE BENEFICIADOS:

Presidente Comité de Obras

Secretario Comité de Obra



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

Tesorero Comité de Obra

Vocal de Control y Vigilancia Comité de Obra

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com