



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS

En la localidad de Santiago Xalitzintla, Municipio de San Nicolás de los Ranchos del Estado de Puebla, Siendo las 13:00 horas del día 01 de octubre de 2021, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA SEGUNDA ETAPA"	
No. de obra: R33-14-2021	Contrato No. MSNR-CMOP-R33-14-2021 Convenio Modificatorio: NO APLICA
Oficio de asignación: TSNR-AS/2021-14-R33 Oficio de modificación: NO APLICA	Contratista: "GRUPO CONSTRUCTOR ARTHANZA S.A. DE C.V."
Monto asignado: \$1,244,299.38	Monto del contrato: \$1,242,078.19 Monto del convenio modificatorio: NO APLICA
Fondos: FISM DF 2021, FORTAMUN DF 2021, INTERESES FISM DF, INTERESES FORTAMUN DF.	Fecha de inicio: 30 DE AGOSTO DE 2021
Ejercicio: 2021	Fecha término: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Fecha Real de Terminación: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fianza de vicios ocultos:	
<p>Por el Municipio:</p>  <p>ARQ. FABIOLA MARIA DE LOURDES VILLEGAS SANCHEZ Supervisor de la obra</p>	<p>Por el contratista</p>  <p>ARQ. MARIA EUGENIA LOPEZ SANTABARRANA Superintendente de construcción</p>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

San Nicolás de los Ranchos Descripción de los trabajos que se reciben:

Unidos sí podemos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRATORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUE. 2018-2021

4	UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA		
4.4	ANDADORES Y BANQUETAS		
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	54.89
5	CANCHA DE USOS MULTIPLES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	608.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	30.40
CIMB040	CIMBRADO Y DECIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	52.80
JUNPVC001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PVC DE 5 CM. COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3 M.	M	190.00
MEMASF001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMEBRANA ASFALTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	M2	11.40
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	608.00
CONPRE200CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	91.20
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	102.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	608.00
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00

CONSTRUCTOR ARTESANZA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

	FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERIA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACION, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
45145	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUADRO TABLERO PARA BASQUETBOL DE 1.80 X 1.05 MTS A BASE DE PTR DE 2" ANGULO DE 2" SOLERA DE 1" X 1/8" ACRILICO TRANSPARENTE DE 9 MM SUJETADO PERIMETRAL CON ANGULO DE ALUMINIO DE 2" Y TORNILLOS INCLUYE: ACARREO A OBRA Y MONTAJE.	PZA	2.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACION DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	473.44
14090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE CANASTA DE CANCHA DE BASKETBALL	PZA	2.00
6	GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
14083-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PARQUE PUBLICO ABDOMINALES DOBLE MODELO AEF-02112 O SIMILAR.	PZA	1.00
14084-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PARQUE PUBLICO POTRO INDIVIDUAL MODELO AEM-114 O SIMILAR.	PZA	2.00
14086-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PARQUE PUBLICO ELIPTICA INDIVIDUAL MODELO AEM-314 O SIMILAR.	PZA	2.00
14088-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PARQUE PUBLICO CAMINADORA INDIVIDUAL MODELO AEM-214 O SIMILAR	PZA	1.00
BANQ003	PREPARACION, CONFORMACION Y COMPACTACION CON PISON DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (TEPETATE), INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	34.59
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR	M2	230.64
8	AREA VERDE		
JAR005	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO FICUS DE 1.50 M. DE ALTURA PROMEDIO.	PZA	5.00



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA 2018-2021



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX





	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL TIPO CIPRES DE 1.50 M. DE ALTURA PROMEDIO.	PZA	14.00
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR	M3	22.41
PASTOALF01	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL NI MANTENIMIENTO	M2	149.42
12160	SUMINISTRO DE TEZONTLE ROJO PARA PATIO EXTERIOR INCLUYE ACARREO S Y TENDIDOS, NO INCLUYE COMPACTACION.	M3	11.09
9	ALUMBRADO		
LUMSOL40W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR DE 40 W, INCLUYE LUMINARIA ALL IN ONE (O SIMILAR) SOPORTE UNIVERSAL, POSTE DE 6.0 METROS DE ALTURA, BASE DE CONCRETO, PINTURA, INTALACION Y FLETE.	PZA	8.00
10	MOBILIARIO		
JUEGINF001-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES MODELO WH-BARCELONA MARCA JUMBO O SIMILAR QUE INCLUYE: ESCALERA DE ACCESO, BARANDAL, BAJADA OLAS 2.40 MTS., TREPADERO EN ESPIRAL Y PASAMANOS PARA EDADES DE 5 A 12 AÑOS Y CAPACIDAD PARA 25 NIÑOS	PZA	1.00
BANCMUA2A	BANCA MODELO HIMALAYA O SIMILAR DE 2.1 M DE LARGO CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS DE METAL	PZA	5.00
BOTEBA01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BASURA DE METAL EN FORMA DE CILINDRO CON UNA ALTURA DE 1.0 METRO Y CON CAPACIDAD DE 68 LT, INCLUYE PINTURA.	PZA	4.00



Fecha real inicio: **30 DE AGOSTO DE 2021** Fecha real de termino: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A.
1 (UNO)	30 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$750,878.16
2 (DOS) FINIQUITO	21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$319,878.90
	TOTAL EJERCIDO SIN I.V.A.	\$1,070,757.06
	I.V.A.	\$171,321.13
	TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.	\$1,242,078.19



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Pendientes de autorización: **SIN PENDIENTES**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:
IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL.

Manuales de Operación: **NO APLICA.**

Certificado de garantía de calidad: **SE ENTREGAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. RODOLFO MELENDEZ MENESES
 Presidente Municipal Constitucional
 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021


 DIRECCION DE OBRAS
 SERVICIOS PÚBLICOS
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021
ING. LUIS PYRAM RIVERA CORTES
 Director de obras publicas



C. MIGUEL CANTERO CASTILLO
 Regidor de obras públicas


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
 Contralor municipal
 2018-2021

Por el contratista

Entrega:



C. JAIR LOPEZ VELEZ
 ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. MARIA EUGENIA LOPEZ SANTABARBARA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 Unidos sí podemos



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS PUEBLA
C. RODOLFO MELENDEZ
 Presidente Municipal Constitucional

DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS
 SAN NICOLÁS DE LOS
 RANCHOS, PUEBLA
 2018-2021
ING DARBY EHYRAM RIVERA CORTES
 Director de obras públicas

C. MIGUEL CANTERO CASTILLO
 Regidor de obras públicas

C. ROBERTA MELENDEZ CASAS
 Contralora Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2018-2021

ADMINISTRADOR GENERAL

Por el contratista
 Entrega:

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 COMITÉ DE BENEFICIADOS:
 Unidos sí podemos

Benjamín Agustín Oca
 Presidente Comité de Obras

Porfirio Sotomateos
 Secretario Comité de Obra

Francisco Javier de la Cruz
 Tesorero Comité de Obra

Antonio Agustín Sevilla
 Vocal de Control y Vigilancia Comité de Obra

E. P. Castro



Gobierno de San Nicolás de los Ranchos

WWW.SANNICOLASDELOS RANCHOS.GOB.MX



• Progreso s/n Centro San Nicolás de los Ranchos 74190 • (227) 690 0894 • snrayuntamiento2018@gmail.com

